

project: **STADSKANTOOR VENLO**
 inzake: **Samenvattend overzicht constatering**
 projectnum **373126**
 mer:
 datum 14-10-2024



	Bouwlaag	Constatering	Status	kosten voor rekening van
1	00	verstopping afvoerbuizen	afgerond	gemeente
2	00	lekkages t.p.v. afblaasrooster-groene gevel	afgerond	aannemer
3	00	Traptreden voorzijde gebouw onvoldoende zichtbaar, ontbreken van veilige leuningen bij alle trappen	afgerond	gemeente
4	01	onderzoek scheurvorming wanden	afgerond	gemeente
5	02/04/06/08	onderzoek geluidslekken	afgerond	gemeente
6	07/08	lekkage kantoor	afgerond	aannemer
7	08	diverse kapotte planten	afgerond	gemeente
8	10	gevel afzuigkanaal niet luchtdicht	afgerond	aannemer
9	10	wortelgroei naar binnen	afgerond	aannemer
10	11	lekkage vanuit zonneshoorsteen	afgerond	aannemer
11	dak/gevels	minderopbrengst zonnepanelen	afgerond	gemeente
12	k2	herstellen betonschade plafond -2	afgerond	aannemer
13		onderzoek trillingen	afgerond	gemeente
14		onderzoek water in bollenvloer	afgerond	gemeente
15	k1/k2/k3	scheurvorming vloeren	afgerond	aannemer
16	00/01	dampremmende open folie voldoet niet. Betonnen kantplank en EPDM laag ontbreekt	afgerond	aannemer

project: **STADSKANTOOR VENLO**
 inzake: **Samenvattend overzicht constatering**
 projectnum **373126**
 mer:
 datum 14-10-2024



	Bouwlaag	Constatering	Status	kosten voor rekening van
17	s1	lekkage bij toegangstrap fietsen kelder	afgerond	aannemer
18	s1	voor rolpoort expeditie blijft water staan	afgerond	gemeente
19	00	water stroomt langs uitloop naar gevel	afgerond	aannemer
20	00	water in liftput nabij as 10/C-D	afgerond	aannemer
21	s1	lekkage kozijn as 5-6/C-D	afgerond	aannemer
22	0	lekkage voorterrein	afgerond	aannemer
23	0	grondwater blijft staan Eindhovenseweg	afgerond	gemeente
24	00	lekkage bij betontrap voorterrein	afgerond	aannemer
25	00	dakbedekking ontbreekt nabij vluchtluk	afgerond	aannemer
26	00	vorstschade natuursteen afwerking	afgerond	aannemer
27	00	scheve bomen / schelpen dekken de leidingen niet af	afgerond	gemeente
28	00/01	lekkage vanuit patio	afgerond	aannemer
29	01/02	lekkage vanaf glazen dak (rode loper)	afgerond	gemeente
30	01	dilatatie werking as 4/A-D	afgerond	aannemer
31	08	lekkage plantenbak kas	afgerond	gemeente
32	08	driftmeldingen rookmelders kas	afgerond	aannemer
33	dak	gondel voldoet niet	afgerond	gemeente
34	dak/gevels	minderopbrengst zonnepanelen	afgerond	gemeente

project: **STADSKANTOOR VENLO**
 inzake: **Samenvattend overzicht constatering**
 projectnum **373126**
 mer:
 datum 14-10-2024



	Bouwlaag	Constatering	Status	kosten voor rekening van
35	k1/k2/k3	driftmeldingen rookmelders	afgerond	aannemer
36	00/s1	lekkage helofytenveld	afgerond	aannemer
37	00/01	dampremmende open folie voldoet niet. Betonnen kantplank en EPDM laag ontbreekt	afgerond	aannemer
38	s1	lekkage geveldoorvoer technische ruimte	afgerond	gemeente
39	s1	inspectieruimte rondom helofytenveld niet waterdicht	afgerond	gemeente