

## **Stand van zaken uitvoeringsprogramma GRP 2022**

In de onderstaande lijst zijn de werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma 2022 en het restant van 2021 en 2020 met beknopt de stand van zaken (stand december 2022).

### Watertaken 2022 evaluatie

- Uitvoering meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg (tweede deel, vanaf Ulingsheideweg tot aan de grens) Tegelen; *gereed*;
- Reservering meeliftkans Diependijkstraat afkoppelen regenwater; *fase 1 in voorbereiding*;
- Reservering aanleg kortsluitleiding i.v.m. reductie kans op wateroverlast Riethstraat, (meeliftkans planontwikkeling); *in uitvoering*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *in uitvoering*;
- Reservering afkoppelen, meeliftkans integraal beheer/wegonderhoud, de volgende straten zijn beoogd (Esdoornstraat, Lijsterbesstraat, Olmenstraat); *betreft voorbereiding, vertraagd i.v.m. ontwikkelend beheer*;
- Reservering afkoppelen KRW, meeliftkans wegonderhoud, (Henri Uyttenbroeckstraat, Jan Verzijlstraat, Bontampsstraat); *uitgesteld afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Reservering bijdrage Groen voor grijs; *wacht op plan*;
- Schoonwaterlozing nabij vierpaardjes ontkoppelen van riool en omleiden; *In voorbereiding*;
- Reservering voorbereiding vervolgproject Groene Straat; *afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Afkoppelen Pontanusstraat (gedeeltelijk) meeliftkans; *In voorbereiding*;
- Rioolverzwaring Pontanusstraat (gedeeltelijk) meeliftkans; *In voorbereiding*;
- Onderzoek, ontwerp afkoppelen diverse locaties; *in voorbereiding*;
- Onderzoek pilot VGS 2.0 Tjalkkade i.v.m. KRW; *gereed*;
- Onderzoek Geloërveld reductie pompovercapaciteit; *in voorbereiding*;
- Onderzoek Broeklaan aanpassen/vervangen wervelventiel; *in voorbereiding*;
- Diverse kleine aanpassingen en onderzoek; *wacht op kans*;

### Instandhouding 2022 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. *on hold i.v.m. niet verlengen contract*. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervanging en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *in uitvoering*;
- Reservering instandhouding duikers, watergangen en stadswateren; *deels in voorbereiding, deels in uitvoering*;
- Reservering onderzoek en uitvoering uitdiepen waterbodems diverse waterpartijen; *deels in voorbereiding, deels in uitvoering*;
- Inventarisatie en inmeten kleine duikers; *in uitvoering*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Rioolvervanging Rummerkampstraat; *in voorbereiding*;
- Reservering opsporen foutaansluitingen; *on hold*;

### Watertaken 2021 evaluatie

- Uitvoering meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg (ten oosten van RW 73 en Ulingsheideweg) Tegelen; *gereed*;
- van Monfortstraat Belfeld bijdrage afkoppelen, (meeliftkans pilot project "Groene straat"); *gereed*;
- Reservering afkoppelen regenwater Diependijkstraat (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud, reductie verharding, voorbereiding); *in voorbereiding*;
- Reservering aanleg kortsluitleiding i.v.m. reductie kans op wateroverlast Riethstraat, (meeliftkans planontwikkeling); *in uitvoering*;
- Greijenstraat rioolaanpassing en vergroten berging i.v.m. reductie kans op wateroverlast; *gereed*;

- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *gereed*;
- Reservering afkoppelen, meeliftkans integraal beheer/wegonderhoud; (*Bisschop Hoensbroekstraat uitgesteld, afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*);
- Reservering bijdrage Groen voor grijs; *in uitvoering*;
- Reservering bijdrage compensatie goudgroene natuurzone provincie Limburg i.v.m. aanleg groene buffer Gilliskensdijk (KRW), in te zetten ten behoeve van compensatie (natuur)ontsnipplingsmaatregelen aan de Kaldenkerkenweg te Tegelen (faunapassage); *gereed*;
- Onderzoek afkoppelen en omleiden schoonwaterlozing nabij vierpaardjes; *in voorbereiding*;
- Onderzoek Vossener afkoppelen diverse straten n.a.v. stresstest; *in voorbereiding*;
- Onderzoek Jan Verzijlstraat e.o. afkoppelen onderbemalen gebied ivm KRW; *uitgesteld afhankelijk van meeliftkans ontwikkelend beheer*;
- Onderzoek rioolaanpassingen Maasbreesestraat ivm KRW; *in voorbereiding*;
- Onderzoek afkoppelen naar middenberm Krefeldseweg; *gereed*;
- Diverse kleine aanpassingen en onderzoek; *gereed*.

#### Instandhouding 2021 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervanging en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers, watergangen en stadswateren; *in uitvoering*;
- Reservering onderzoek waterbodems; *in uitvoering*;
- Inventarisatie en inmeten kleine duikers; *in uitvoering*;
- Reservering aanbrengen niveaumeters ivm meten en monitoring; *in voorbereiding*;
- Vervanging grondwaterpomp(en) Maasboulevard; *gereed*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Riolvervanging Deken van Oppensingel aanvulling budget; *gereed*;
- Riolvervanging Maasbreesestraat (achterontsluiting); *gereed*;
- Reservering Vervangen diverse pers- en drukleidingen 't Ven fase 7; *in voorbereiding*.

#### Onvoorziene extra werkzaamheden (2021) evaluatie

- Riolvervanging zijtak Maasbreesestraat (doodlopend gedeelte); *gereed*.

#### Watertaken 2020 evaluatie

- Van Postelstraat aanleg infiltratiesleuf (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud); *gereed*;
- Tichelarij (gedeeltelijk) afkoppelen hemelwater (meeliftkans afkoppelen hemelwater i.c.m. wegonderhoud); *gereed*;
- Zusterstraat aanleg infiltratiesleuf (meeliftkans afkoppelen hemelwater icm wegonderhoud); *gereed*;
- Reservering bijdrage stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Venlo; *gereed*;
- Reservering Kapelstraat Lomm gedeeltelijk afkoppelen (meeliftkans); *gereed*;
- De Bong, Schandelo, aanvulling budget afkoppelen; *vervallen*;
- Reservering diverse onderzoeken afkoppelplannen; *gereed*;
- Reservering Pilot Groene straat; *gereed*;
- Maatregelen reduceren kans op wateroverlast Grijenstraat; *gereed*;
- Groen voor grijs; *gereed*;
- Reservering voorbereiding meeliftkans afkoppelen Kaldenkerkerweg Tegelen; *gereed*;
- Diverse kleine aanpassingen; *gereed*.

#### Watertaken 2020-2 evaluatie

- Mariadal aanleg infiltratiesleuven (fase 2 Gerittenweg) i.v.m. KRW; *gereed*;
- Huiskensstraat /oude Arenborgweg aanleg infiltratiesleuven gedeeltelijk (fase 3 Gerittenweg) i.v.m. KRW; *gereed*;
- De Bong, Schandeloo, Velden (gedeeltelijk) aanleg infiltratiesleuven i.v.m. KRW; nadere planuitwerking mogelijk in combinatie met wegonderhoud; in voorbereiding; *vervallen*;
- Renovatie rioolput: Spechtstraat, Wassumpark; *gereed*;

#### Instandhouding 2020 evaluatie

- In het kader van planmatig onderhoud worden diverse deelreparaties en herstelwerkzaamheden aan riolen en installaties uitgevoerd. Ook wordt het benodigde onderhoud aan gemalen uitgevoerd en worden enkele gemalen vervangen; *gereed*;
- Bijdragen wegonderhoud t.b.v. putrandvervangng en naherstellen sleuven met asfaltverharding; *gereed*;
- Reservering instandhouding duikers en watergangen; *gereed*;
- Aanpassing grondwatermeetnet, instandhouding niveaumeters; *gereed*;
- Reservering personele capaciteit; *gereed*;
- Vervangen persleidingen 't Ven fase 6; *gereed*;
- Bolwaterstraat maatregelen gewelfd riool; *gereed*;
- Vervangen persleiding St Urbanusweg gemaal Genooi; *gereed*;
- Aanpassen vuilwateraansluiting tankstation Eindhovenseweg; *in voorbereiding*;
- Bolenbergweg aanpassen terugslagklep; *gereed*;
- Monsepad voorbereiding gescheiden systeem ontkoppelen; *vervallen*.

#### Instandhouding 2020-2 evaluatie

- Deken van Oppensingel (gedeeltelijk) rioolsanering; *gereed*;
- Vervanging enkele rioolstrengen: Ruijs de Beerenbrouckstraat; Industriestraat(achterpad), Calvaristraat, Kerkhoflaan, Venloseweg, Bosserhofweg; *gereed*.