



GEMEENTEBESTUUR

Raadsinformatiebrief

RIB nummer 2024 57
collegevergadering d.d. 2 april 2024
programma Gezond en actief Venlo
portefuillehouder T. Verhaegh

ons kenmerk 167000
team RGPMAN
steller M. Westra
telefoonnummer +31 6 29098878
e-mail m.westra@venlo.nl
datum 26 maart 2024
bijlage(n)
datum verzonden

- 3 APR. 2024

Onderwerp

Voortgang aanbestedingen realisatie nieuwbouw zwembad

Kennisnemen

Wij willen u informeren over de voortgang van de drie aanbestedingen van het project. Het betreft de bouwkundige werken, de installaties elektrotechniek en installaties werktuigbouw. In deze raadsinformatiebrief gaan wij specifiek in op de resultaten van deze procedures en de invloed op de planning.

Aanleiding

Deze raadsinformatiebrief is een vervolg op de naar u verstuurde raadsinformatiebrief op 5 februari 2024. Daarin is opgenomen dat de voorlopige gunning van de bouwkundige werken is verstrekt. Hierin is ook aangegeven dat de beide procedures voor de installaties elektrotechniek en werktuigbouw zijn doorgegaan en dat de inschrijfdatum daarvoor medio maart is. Inmiddels is de inschrijfdatum verstrekt voor de beide aanbestedingen installaties en zijn de inschrijvingen ontvangen.

Kernboodschap

Voor de twee aanbestedingen installaties elektrotechniek en werktuigbouw zijn de inschrijvingen ontvangen en beoordeeld.

- Elektrotechnische installaties: er zijn meerdere inschrijvingen ontvangen en een beoordeling is uitgevoerd. Deze aanbesteding wordt afgerond conform de voorwaarden en bepalingen van de procedure en het college neemt daartoe binnenkort het besluit.
- Werktuigbouwkundige installaties: helaas is slechts één inschrijving ontvangen. Er heeft daarmee geen concurrentie plaatsgevonden. De inschrijfsom ligt tevens fors boven de geraamde kosten en daarmee past de opdracht niet binnen het door uw Raad beschikbaar gestelde budget. Het exacte bedrag kan niet vermeld worden gezien de voorwaarden van de procedure. Het college heeft daarom het besluit genomen om de

Raadsinformatiebrief

aanbesteding van de werktuigbouwkundige installaties te beëindigen. Daarvan is de enige inschrijver inmiddels op de hoogte gesteld. Deze heeft twintig dagen de tijd om een eventueel bezwaar tegen deze staking te maken.

- Bouwkundige werken: Op de bouwkundige werken is de bezwaarperiode doorlopen zonder bezwaar. Deze aanbesteding wordt afgerond conform de voorwaarden en bepalingen van de procedure en het college neemt daartoe binnenkort het besluit.

Vervolgstappen en planning

Met betrekking tot de voortgang van het project is het noodzakelijk om voor de werktuigbouwkundige installaties een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. Het type procedure en de bijbehorende planning wordt nog uitgewerkt. Verwacht wordt dat de start van de bouw op z'n vroegst na de zomer kan plaatsvinden.

Het contracteren van de werktuigbouwkundig installateur na een nieuwe aanbestedingsprocedure is noodzakelijk om de start van de uitvoering te bepalen. Deze vertraging betekent dat het buitenbad voor de zomer van 2024 volledig gebruik kan maken van de ligweide en in 2024 geen overlast van de bouw zal ondervinden.

Communicatie

Uw raad wordt geïnformeerd via deze raadsinformatiebrief. Direct betrokken belanghebbenden, o.a. Stichting Buitenbad Groot Venlo en de gebruikers, worden persoonlijk geïnformeerd, overige inwoners en betrokkenen via een bericht op de gemeentelijke site. Wij zullen u opnieuw berichten op het moment dat de exacte aanpak en planning van de procedure voor de werktuigbouwkundige installaties is vastgesteld en indien nodig u besluiten voorleggen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

Twan Beurskens

de burgemeester

Antoin Scholten