Werknummer : D0959
Opgesteld door : M. Nijnens
Projectleider : -
Datum aangemaakt : 10-3-2016
Gewijz. versie : versie 2.1 d.d.: 7-4-2016

DEFINITIEF

MASTERPLANNING FORT VAN VENLO - fase 1

opdrachtgever : Het Fort van Venlo

Bouwbedrijven Jongen

Rg	- *Kalender schaal*	Duur	Start	Eind	invulrg1
	WABO-PLANNING				
	CONTRACTVORMING				
1	Contractvorming gemeente	120d	04-01-16	29-06-2016	
2	Contractvorming initiatiefnemers onderling	120d	04-01-16	29-06-2016	
3	Vaststellen bouwkundige uitgangspunten / tekeningen / SO+	120d	04-01-16	29-06-2016	
4	Vaststellen constructieve uitgangspunten / SO+	120d	04-01-16	29-06-2016	
5	Vaststellen installatietechnische uitgangspunten / SO+	120d	04-01-16	29-06-2016	
6	Vaststellen uitgangspunten brandveiligheid SO+	120d	04-01-16	29-06-2016	
7	Opstellen globaal Programma van Eisen / demarcaties	120d	04-01-16	29-06-2016	
	VOORLOPIG ONTWERP				
8	Overleg Rijksmomentcommissie ivm gebouw S-H	5d	01-07-16	07-07-2016	
9	Uitwerking Voorlopig Ontwerp	16d	01-07-16	22-07-2016	
10	Beoordeling Voorlopig Ontwerp FvV	5d	25-07-16	29-07-2016	
11	beoordelen RCE / brandweer / toets welstand	20d	25-07-16	16-09-2016	
12	Aanpassing Voorlopig Ontwerp / verwerken commentaar	5d	19-09-16	23-09-2016	
13	Definitief Voorlopig Ontwerp		23-09-16	23-09-2016	
	DEFINITIEF ONTWERP				
14	Uitwerking Definitief Ontwerp	75d	26-09-16	20-01-2017	
15	Tussentijdse afstemming beoordeling RCE / brandweer / 2e toets welstand.	20d	21-11-16	16-12-2016	
16	Beoordeling Definitief Ontwerp	15d	23-01-17	10-02-2017	
17	Tussentijdse afstemming beoordeling RCE / brandweer / 3e toets welstand.	20d	23-01-17	17-02-2017	
18	Aanpassing Definitief Ontwerp / verwerken commentaar	10d	20-02-17	03-03-2017	
19	Definitief Ontwerp inclusief omgevingsvergunningsdocumenten		06-03-17	06-03-2017	
20	Toetsing DO incl. omgevingsverg. doc door Gemeente Venlo	20d	06-03-17	31-03-2017	
	voorafgaand aan indiening aanvraag				
21	Aanpassingen/aanvullingen na opmerkingen Gemeente Venlo	5d	03-04-17	07-04-2017	
22	Definitieve omgevingsvergunningsdocumenten		07-04-17	07-04-2017	
	OMGEVINGSVERGUNNING				
	uitgangspunt is reguliere vergunningstraject 8+6 wkn				
23	periodiek overleg gemeente (ateliers)	6d	01-07-16	13-02-2017	
24	Indienen omgevingsvergunning - aanvraagformulier		23-12-16	23-12-2016	
25	Opschorting termijn omgevingsvergunning	76d	23-12-16	07-04-2017	
26	Start procedure behandeling omgevingsvergunning		10-04-17	10-04-2017	
27	Procedure behandeling omgevingsvergunning	40d	10-04-17	02-06-2017	
28	Omgevingsvergunning		02-06-17	02-06-2017	
29	Bezwarentermijn omgevingsvergunning	30d	05-06-17	14-07-2017	
30	Omgevingsvergunning onherroepelijk		14-07-17	14-07-2017	
	(UITGAANDE VAN GEEN BEZWAREN)				
	UITVOERINGSGEREED ONTWERP				
31	Uitwerken uitvoeringsgereed ontwerp	70d	06-03-17	19-06-2017	
32	Beoordeling uitvoeringsgereed ontwerp FvV	10d	20-06-17	03-07-2017	
33	Verwerken commentaar Ultvoeringsgereed ontwerp FvV	5d	04-07-17	10-07-2017	
34	Definitief Uitvoeringsgereed ontwerp	1d	11-07-17	11-07-2017	
	REALISATIE				
35	Start bouwwerkzaamheden		26-07-17	26-07-2017	
36	Realisatie Fort van Venlo	353d	26-07-17	30-11-2018	
37	Oplevering casco per unit aan exploitanten	50d	24-09-18	30-11-2018	
38	Afbouw exploitanten	125d	09-07-18	28-12-2018	
	OPENING				
39	Melding brandveilig gebouw	5d	26-11-18	30-11-2018	
40	In gebruikname gebouw		28-12-18	28-12-2018	



FvV

Contractvorming | Engineering bouwteam | Gemeente Venlo | omgevingsvergunning | Bouwbedrijven Jongen | exploitanten