

Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Rapportage projecten
RIB nummer 2015 35
collegevergadering d.d. 21 april 2015
programma Diverse programma's
portefeuillehouder J. Teeuwen

team REPMA
steller WHJ Aerts
doorkiesnummer +31 77 3596574
e-mail w.aerts@venlo.nl
registratienummer 15-2763
datum 23 maart 2015
bijlage(n) 1
datum verzonden

24 APR. 2015


Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Uw raad heeft op 26 januari 2011, met raadsbesluit 2011 nummer 6, het rapport "Aansturing Grote Projecten, projectmatig werken voor college & gemeenteraad" vastgesteld. Daarmee heeft u impliciet besloten om de periodieke rapportage over de voortgang van de projecten te koppelen aan de Planning & Control cyclus.

Bijgevoegd treft u het samengestelde document "Rapportage Projecten" aan, waarmee gerapporteerd wordt over de voortgang van in totaal 45 projecten, waarvan 14 majeur. Deze 1^e rapportage van 2015 loopt gelijk op met de Kadernota.


In geval u daar prijs op stelt zullen de verantwoordelijke projectleiders u graag nader inhoudelijk informeren over de afzonderlijke projecten.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris



Piet Lucassen

de burgemeester



Antoin Scholten

Raadsinformatiebrief

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Uw raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de (majeure) projecten. De samengestelde rapportage over de stand van zaken van in totaal 45 projecten is ter kennisname bijgevoegd.

Onder punt 3 van deze raadsinformatiebrief zijn de belangrijkste ontwikkelingen en de grootste risico's binnen de projecten, alsook de wijze waarop op die risico's wordt gestuurd, kort samengevat.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Rapportage Projecten	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. **Wt is de kernopgave** (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

Kernopgave is het periodiek informeren van de raadsleden over de (majeure) projecten.

2. **Waarom?** (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Het betreft informatie ten behoeve van de controle- en evaluatietaken van de leden van de gemeenteraad.

3. **De informatie**

In de bijlage “Rapportage Projecten” is de relevante informatie over in totaal 45 afzonderlijke projecten opgenomen. De rapportage omvat 11 majeure ruimtelijk fysieke projecten (A-projecten), 31 niet majeure ruimtelijk fysieke projecten (B-projecten) en 3 majeure beleidsmatige projecten (C-projecten).

Ten opzichte van de laatste rapportage is er een majeur project niet langer opgenomen. Het betreft:

- *Toekomst gemeentelijke Vastgoedportefeuille*. Dit “project” is opgenomen in de Bestuursopdracht Vastgoed.

De belangrijkste ontwikkelingen en de grootste risico's binnen de diverse projecten en de wijze waarop op die risico's wordt gestuurd, zijn hieronder samengevat.

Belangrijkste ontwikkelingen

Project	Pagina	Ontwikkeling
Centrumplan Blerick	8 – 11	Door de Provincie is een subsidie toegekend op grond van het “Subsidiekader stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2014-2015”. Met Berden en Antares zijn overeenkomsten gesloten inzake de uitbreiding en nieuwbouw binnen deelplan Laurentiusplein e.o.
Kazernekwartier	12 – 16	Holland Casino ziet definitief af van vestiging binnen het Kazernekwartier. Een alternatieve locatie binnen de gemeente Venlo is aangeboden.
Q4	17 – 21	Met Woonwenz en Jongen is een realisatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de St. Jacobskapel en woningbouw binnen het naastliggende blok.
Venlo Centrum Zuid /Maaswaard	22 – 24	Met de aanleg van de Warmte-Koude opslag Maaswaard is gestart.

Raadsinformatiebrief - onderbouwing

Stadskantoor	25 – 29	Het hoogste punt van de bouw is bereikt.
Multi Functionele Accommodatie “De Schans”	30 – 32	De bouw is gestart.

Grootste risico's

Project	Pagina	Risico	Sturing
Centrumplan Blerick	8 – 11	Tegen het in december 2014 vastgestelde bestemmingsplan zijn 2 beroepen bij de Raad van State ingediend. Risico is een mogelijke vertraging van de uitbreiding en nieuwbouw binnen deelplan Laurentiusplein e.o.	In afwachting uitspraak Raad van State doorgaan met voorbereidende werkzaamheden.
Kazernekwartier	12 – 16	Het risicoprofiel van de grondexploitatie is verhoogd.	In de huidige fase worden investeringen zoveel mogelijk beperkt en uitgesteld totdat afspraken met marktpartijen contractueel zijn vastgelegd.
Stadskantoor	25 – 29	Meerwerkclaims.	De verwachting is dat de claims weerlegd kunnen worden c.q. opgevangen worden binnen de post onvoorzien.
AWBZ Wet maatschappelijke opvang	88 – 92	Systemen zijn niet volledig operationeel waardoor burgers en aanbieders in financieel in problemen komen. Vertraging in de transformatie leidt tot extra financiële risico's.	Er zijn tijdelijke oplossingen geregeld die zo snel mogelijk vervangen dienen te worden door structurele processen. De praktijkervaring wordt gemonitord. Dit wordt opgepakt binnen de lijnafdeling.

4. Relatie met programma

De afzonderlijke projecten vallen onder verschillende beleidsprogramma's. Dit zijn:

- Wonen en Leefomgeving
- Ontwikkeling Centrumstad
- Zorg, Ondersteuning en Welzijn
- Verkeer en Bereikbaar
- Economie en Toerisme
- Sport en Cultuurbetereiding

5. Vervolgprocedure voor de raad

N.v.t.