

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	14 april 2021		



#VERW!

Omschrijving:	Blindengeleidetegels tijdelijk aanbrengen en later vervangen	Nr. BLM	1
---------------	--	---------	---

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw	Akkoord Opdrachtgever:
Naam: [REDACTED]	Naam:
Datum: 14 april 2021	Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

AFW003



- print en repro -

Vestiging Sittard
Dr. Nolenslaan 134
6136 GV Sittard
T 046 4 770 770

BLM Wegenbouw BV
Waage Naak 4
6019 AA Wessem
Nederland

PAKBON

Uw order : 210406
Ordernummer : S2102074
Datum : 5. maart 2021
Opdrachtgever :
Uw werk is verzorgd door :

Levernr.: SL21-01972

Pagina 1

Aantal	Omschrijving		%	Bedrag
3	Kleurenplot, A0	Volvlak, max 35%,FSC* 10 org.	30	197,19
3	Kleurenplot, A2	Volvlak, max 35%,FSC* 2 org.	30	23,60

*FSC gecertificeerde producten (FSC Mix Credit), SGSCH-COC-008126. Alleen die producten die FSC gecertificeerd zijn gekenmerkt, zijn FSC gecertificeerd.

Factuur volgt.

Totaal EUR excl. BTW

220,79

Geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K te Maastricht.
Reklames binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.

TEVREDEN? Wij willen het graag van u weten!

U heeft zojuist een product van ons ontvangen.
Graag willen we u de gelegenheid geven uw ontvangen werk te beoordelen.
Bent u tevreden of ontevreden, laat het ons weten, zodat we onze kwaliteit en service zo optimaal mogelijk kunnen houden.

Bel of mail uw beoordeling onder vermelding van het bovengenoemde
ordernummer en we nemen contact met u op.



QS graphics - print en repro www.qs.nl admin@qs.nl

Postbus 238 - 6130 AE Sittard - T 046-4 770 790 - F 046-4 770 771 - Kvk 17251293 - BTW NL820772574B01 - NL26ABNA0407597972

Helmond | Roermond | Sittard | Geel | Antwerpen | Brussel | Gent | Luik

QS graphics - print en repro is een handelsnaam van Studio Blijsterveld bv; een onderdeel van QS goedhart groep

Afwijkingsrapport



Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	14 april 2021		

#VERW!

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam: [REDACTED] Datum: 14 april 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.



belfeld
Brauer
grondverzet en transport

Brauer Grondverzet en Transport BV
Pannenberg 15 5951 DM BELFELD

T: 077 4724444

E: info@brauer.nl

Bon Datum: 30-mrt-2021, 10:14:02
VolgNr.: 1247
Weging: 960

ID/Kenteken: 46BKL7
Project: CRIENEN
Klant: CRIENEN
Product: BSA -Afval
Opmerkingen:

Weging	Datum, Tijd	Gewicht
1	30-3-2021 10:08:27	20860 kg
2e	30-3-2021 10:14:01	19980 kg

Netto: 880 kg

Dank u voor uw bezoek!

AnyWeight® Report © BWT www.bwtweegtechniek.nl

F
ANGST (B2) (voor ontloener)

en

lar 4 ☐ bemiddelaar

AFW005

+1+ 2 uur kraanwerk

3

locatie van herkomst **Keulse Poort**
straat + nr **De Vlo**
postc. + woonpl.
datum aanvang transport

4

locatie van bestemming **Brauer Belfeld**
straat + nr
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

loener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
VIHB-nummer **6503360111B**

26

kenteker

route-inzameling ☐ ja ☐
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐
repeteerende vrachten ☐ ja ☐
zie toelichting

afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

aantal/
verpakking

eural
code

verw.
meth. geschatte
hoeveelheid
(kg)

BSA

De afvalstroomnummer dient naar waarheid ingevuld te worden.
De afvalstroomnummer dient naar waarheid ingevuld te worden.
De afvalstroomnummer dient naar waarheid ingevuld te worden.

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vrucht is verzekering niet begrepen
handtekening transporteur voor ontvangst der
vrachthief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachthief

BC17564722

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	5 mei 2021		

#VERW!



Omschrijving:	Uitvullen-afschrapen bestaande funderingslaag fase 1	Nr. BLM	7
---------------	--	---------	---

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 5 mei 2021 	Akkoord Opdrachtgever: Naam:  Datum: 
---	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	29 april 2021		

#VERWI

Omschrijving:	Verwijderen en afvoeren gebonden funderingslaag fase 1			Nr. BLM	8
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaalbedrag
	Opbreken gebonden funderingslaag (groenvak), dik ca.0,85 m				
	Opbreken gebonden funderingslaag (groenvak), dik				
	Afvoeren en storten gebonden funderingslaag				
	Opbreken gebonden funderingslaag (riolering fase 1), dik ca.0,80 m				
	Opbreken gebonden funderingslaag (groenvak), dik				
	Afvoeren en storten gebonden funderingslaag				
	Opbreken gebonden funderingslaag (onder straatwerk/bandenlijn fase 1), dik ca.0,65 m				
	Opbreken gebonden funderingslaag (groenvak), dik				
	Afvoeren en storten gebonden funderingslaag				
	Uren overzicht per week				
Week 13					
	Mobiele kraan	10,00	uur	€ 95,00	€ 950,00
	Grondwerker	10,00	uur	€ 59,50	€ 595,00
	Kraanwagen	10,00	uur	€ 95,00	€ 950,00
	Stortbonnen	94,34	ton	€ 7,50	€ 707,55
Week 14					
	Mobiele kraan	16,00	uur	€ 95,00	€ 1.520,00
	Grondwerker	16,00	uur	€ 59,50	€ 952,00
	Kraanwagen	8,00	uur	€ 95,00	€ 760,00
	Stortbonnen	27,36	ton	€ 7,50	€ 205,20
Week 15					
	Mobiele kraan	5,00	uur	€ 95,00	€ 475,00
	Minigraver	4,00	uur	€ 70,00	€ 280,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
	Grondwerker	9,00	uur	€ 59,50	€ 535,50
	Kraanwagen	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
	Stortbonnen	30,68	ton	€ 7,50	€ 230,10
	Subtotaal				€ 8.570,35
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 857,04
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 9.427,39

Akkoord BLM Wegenbouw	Akkoord Opdrachtgever:
Naam:	Naam:
Datum: 29 april 2021	Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	14 april 2021		
#VERWI			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Afwijkende hoedanigheid te slopen put Limburgs Museum	Nr. BLM	9
---------------	---	---------	---

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 14 april 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



BLM
Wegenbouw

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	29 april 2021		

#WERV!

[illegible]

Akkoord BLM Wegen Naam:  ak Datum: 29 april 20	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport				 BLM Wegenbouw
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406	
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:		
Datum:	14 april 2021			
#VERWI				

Omschrijving:	Bronbemaling t.b.v. aanleg riolering				Nr. BLM	11
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid		Prijs per eenheid	Totaalbedrag
	Machinaal plaatsen/opruimen van verticale filterbemaling (enkelzijdig t.b.v. riool)	170,00	m	V	€ 10,80	€ 1.836,00
	Machinaal plaatsen/opruimen van verticale filterbemaling (dubbelzijdig t.b.v. infiltratiekratten)	80,00	m	V	€ 10,80	€ 864,00
	Machinaal plaatsen/opruimen van verticale filterbemaling (2 st. t.b.v. verplaatsen OGI)	40,00	m	V	€ 10,80	€ 432,00
	faseringskosten bemaling	4,00	keer	V	€ 1.200,00	€ 4.800,00
	huur 3 st. bemalingspompen incl. reservepomp	3,00	week	V	€ 600,00	€ 1.800,00
	brandstofkosten (ca. 20 ltr. diesel per pomp / dag)	510,00	ltr	V	€ 1,50	€ 765,00
	huur 5 st. bemalingspompen incl. reservepomp	6,00	week	V	€ 1.000,00	€ 6.000,00
	brandstofkosten (ca. 20 ltr. diesel per pomp / dag)	850,00	ltr	V	€ 1,50	€ 1.275,00
	plaatsen/opruimen zandvang + ontluftingsbakken	2,00	st		€ 50,00	€ 100,00
	huur zandvang / ontluftingsbakken	9,00	week	V	€ 100,00	€ 900,00
	strobakken t.b.v. lozen op open water = n.v.t.					
	huur strobakken (2 st.) = n.v.t.					
	aanbrengen en opruimen afvoerleidingen	300,00	m	V	€ 3,50	€ 1.050,00
	incl. extra lengte t.b.v. lozen in put					
	huur afvoerleidingen	9,00	week	V	€ 150,00	€ 1.350,00
	Uitgangspunt: geen verstoringen in ondergrond aanwezig !					
	Werkvoorbereider	6,00	uur		€ 65,00	€ 390,00
	Uitvoerder	6,00	uur		€ 65,00	€ 390,00
	Projectleider		uur		€ 95,00	
	Subtotaal					€ 21.952,00
	Algemene kosten, winst en risico				10,0%	€ 2.195,20
	Totaalbedrag excl. BTW					€ 24.147,20

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 14 april 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking: Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	23 maart 2021		
#VERWI			



Omschrijving:	Wijziging keerwanden Limburgs Museum	Nr. BLM	12
---------------	--------------------------------------	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 23 maart 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	--

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	11 mei 2021		

#VERW!



Omschrijving:	Wijziging overbruggingsconstructie Limburgs Museum	Nr. BLM	13
---------------	--	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam: [REDACTED] Datum: 11 mei 2021		Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	2 juli 2021		
#VERW!			

Omschrijving:	Werkzaamheden knoop van Tajiri			Nr. BLM	14
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Week 23 (proefsleuven)					
	Grondwerker	4,00	uur	€ 59,50	€ 238,00
	Mobiele kraan	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
Week 25 (verplaatsen kunstwerk)					
	Grondwerker	10,00	uur	€ 59,50	€ 595,00
	Mobiele kraan	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
	Kraanauto	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
	Kraanwagen met dieplader (incl reistijd)	6,50	uur	€ 140,00	€ 910,00
	Stampbeton	1,50	m3	€ 85,00	€ 127,50
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	3,00	uur	€ 65,00	€ 195,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 3.205,50
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 320,55
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 3.526,05

Akkoord BLM Wegenbouw	Akkoord Opdrachtgever:
Naam:	Naam:
Datum: 2 juli 2021	Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	14 april 2021		
#VERWI			

Omschrijving:	Aanpassingen riolering Limburgs Museum				Nr. BLM	15
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag	
	In kaart brengen riolering					
22-3-2021	Grondwerker	4,00	uur	€ 59,50	€	238,00
	Grondwerker	4,00	uur	€ 59,50	€	238,00
	Mobiele kraan	4,00	uur	€ 95,00	€	380,00
	Mini	0,50	dag	€ 70,00	€	35,00
	Kraanwagen	2,00	uur	€ 95,00	€	190,00
23-3-2021	Grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€	476,00
	Grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€	476,00
	Mobiele kraan	4,00	uur	€ 95,00	€	380,00
	Mini	1,00	dag	€ 70,00	€	70,00
	Kraanwagen	3,00	uur	€ 95,00	€	285,00
24-3-2021	Nagraven					
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€	357,00
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€	357,00
	Mobiele kraan	6,00	uur	€ 95,00	€	570,00
	Kraanwagen	2,00	uur	€ 95,00	€	190,00
	Stort BSA	2,14	ton	€ 175,00	€	374,50
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00		
	Uitvoerder	4,00	uur	€ 65,00	€	260,00
	Projectleider		uur	€ 95,00		
	Subtotaal					€ 4.876,50
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%		€ 487,65
	Totaalbedrag excl. BTW					€ 5.364,15

Akkoord BLM Wegenbouw	Akkoord Opdrachtgever:
Naam: [redacted]	Naam:
Datum: 14 april 2021	Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	29 april 2021		
WVERWI			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Werkzaamheden mantelbuizen + DWA-aansluitingen Venloop fase 1			Nr. BLM	16
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
12-4-2021 Maandag					
	Minigraver	6,00	uur	€ 70,00	€ 420,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€ 357,00
	Mobiele kraan	6,00	uur	€ 95,00	€ 570,00
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€ 357,00
	PE mantelbuis Ø 90 mm	150,00	m1	€ 1,45	€ 217,50
	koop vulzand	18,00	ton	€ 6,00	€ 108,00
	Vrachtwagen	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
13-4-2021 Dinsdag					
	Minigraver	6,00	uur	€ 70,00	€ 420,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€ 357,00
	Mobiele kraan	5,00	uur	€ 95,00	€ 475,00
	Grondwerker	5,00	uur	€ 59,50	€ 297,50
16-4-2021 Vrijdag					
	Minigraver	6,00	uur	€ 70,00	€ 420,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
	Grondwerker	6,00	uur	€ 59,50	€ 357,00
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	4,00	uur	€ 65,00	€ 260,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 5.181,00
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 518,10
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 5.699,10

Akkoord BLM Wegenbouw

Naam:

Datum: 29 april 2021

Akkoord Opdrachtgever:

Naam:

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	18 juni 2021		
#VERWI			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:		Werkzaamheden OCE-000 fase 1 + 2			Nr. BLM		18
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid		Prijs per eenheid	Totaal-bedrag	
BP821030	<u>Opleidingskosten:</u>						
	basiccursus 000 personeel BLM	1,00	st	N	€ 475,00	€	475,00
	VOMES registratiekosten	1,00	st	N	€ 150,00	€	150,00
	grondwerker niet inzetbaar	4,00	uur	N	€ 59,50	€	238,00
	graafmachine niet inzetbaar	4,00	uur	N	€ 95,00	€	380,00
	<u>Begeleidingskosten:</u>						
	Inzet senior 000-deskundige boeken op bestekspost 821030 (afrekenen hele dagen van 8 uur)						
	Inzet assistent 000 (o.b.v. nacalculatie)	10,00	dag	V	€ 750,00	€	7.500,00
	T.B.S. werknemer senior OCE-deskundig	80,00	uur	V	€ 95,00		
	Realtime detector	5,00	dag	V	€ 95,00	€	475,00
	GPS/Terraflex	1,00	dag	V	€ 140,00	€	140,00
	<u>Administratieve werkzaamheden:</u>						
	Werkvoorbereiding ./ werktekening	1,00	eur	N	€ 130,00	€	130,00
	Opstellen projectplan detectie en benaderen conform CS-000	1,00	eur	N	€ 750,00	€	750,00
	Opstellen proces verbaal van oplevering conform CS-000	1,00	eur	N	€ 500,00	€	500,00
	<u>Kosten in geval van aantreffen 000:</u>						
	Aan- / afvoer VTVS (voorziening tijdelijk veiligstellen situatie)	1,00	keer	V	€ 1.100,00		
	huur VTVS	1,00	week	V	€ 675,00		
	overdracht 000 aan EOD	1,00	keer	V	€ 760,00		
	Stilstand personeel en materieel BLM incl. onderaannemers verrekenen o.b.v. nacalculatie						
	Werkvoorbereider	6,00	uur		€ 65,00	€	390,00
	Uitvoerder (coördinatie- + overlegkosten)	4,00	uur		€ 65,00	€	260,00
	Projectleider		uur		€ 95,00		
	Subtotaal						€ 11.388,00
	Algemene kosten, winst en risico				10,0%		€ 1.138,80
	Totaalbedrag excl. BTW						€ 12.526,80

Akkoord BLM Wegenbouw B		Akkoord Opdrachtgever:	
Naam:		Naam:	
Datum:	18 juni 2021	Datum:	

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	29 april 2021		

#VERWI



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Later plaatsen natuursteen banden + zitelementen	Nr. BLM	20
---------------	--	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw B	Akkoord Opdrachtgever:
Naam: [REDACTED]	Naam:
Datum: 29 april 2021	Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

AFW 021

**STRUYK VERWO INFRA**

A CRH COMPANY

BLM Wegenbouw BV
Postbus 3616
6019 ZG WESSEM

Keulse poort
Venlo.
210406.
06-04-21

STRUYK VERWO INFRA B.V.
Regiokantoor Oost
Panovenweg 15
Postbus 6193
4000 HD Tiel
T +31(0)344-624488
F +31(0)344-624384
E svi-oost@struykverwo.nl
I www.struykverwoinfra.nl

IBAN NL73 INGB 0700 5032 18
BIC: INGBNL2A
BTW nr. NL 0054.72.234.B01
K.v.K. 20039138 te Breda

Datum : 02.04.2021

Afleveradres:
Werk Keulse Poort

Kopie-AfleveringsBon

Ordernr. : /3268483/DHOVE
Klantnr. : 5464
Bonnr./blad : 86062277 / 1
Uw ref. : 210406

Pak/laag/Los	Aantal	Eh	Omschrijving	Artnr	Gewicht
5/--/---	70	st	CirCOton opsluitband 12x25x100cm hd donkergrijs komo	112617	4.935 kg (A)

Fysieke aftekening pakbon op tablet chauffeur :

Door Corona maatregelen en om u en onze chauffeurs te beschermen vindt er geen fysieke aftekening op de tablet voor ontvangst plaats. De chauffeur maakt i.p.v. daarvan een foto, deze zal in de e-mail aan de uitvoerder worden meegezonden.

Levering : Af fabriek
Laadlocatie : 1908 Nederweert (Infra)

Wagennummer :

Kenteken :

Exemplaar voor vervoerder

Naam ontvanger : Totaalgewicht : 4.935 kg
Handtekening :

Op de pakketten of producten staat de productiedatum vermeld. 35 dagen na de productiedatum, m.u.v. vorstdagen, voldoen de producten aan de vereiste Europese normen en zijn de producten gebruiksgeschikt. Eerdere verwerking kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het product (vorstdagen zijn dagen waarop de gemiddelde etmaaltemperatuur 5° C. of lager is).

De met KOMO of K gemerkte producten vallen onder het KOMO Attest-met- productcertificaat.

De gekozen klassen t.b.v. het KOMO-keurmerk zijn vastgelegd in het nationaal voorwoord van de Europese normen NEN-EN 1338, 1339 en 1340. De conformiteitsverklaringen en de gekozen klassen van Niet-KOMO-bestratingsproducten kunt u vinden op onze website www.struykverwoinfra.nl.

Bovenstaande vormgegevens bouwstoffen voldoen aan het besluit bodemkwaliteit NL-BSB® voor toepassing in of op de landbodem.

Op alle leveringen van STRUYK VERWO INFRA zijn de algemene voorwaarden voor de leveringen van betonproducten (2014) zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) van toepassing. Deze voorwaarden zullen wij u op aanvraag kosteloos toezenden. U kunt ze ook downloaden vanaf onze website www.struykverwoinfra.nl.

BLM
Wegenbouw

#VERW!

Akkoord BLM Wegenbouw BLM

Datum: 14 april 2021

Datum:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	29 april 2021		
#VERWI			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:		Werkzaamheden kruisende K&L + gewelven t.p.v. R09			Nr. BLM	25
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid		Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
14-4-2021 Vrijmaken en verwijderen gewelf						
	Grondwerker	4,00	uur		€ 59,50	€ 238,00
	Grondwerker	4,00	uur		€ 59,50	€ 238,00
	Mobiele kraan	4,00	uur		€ 95,00	€ 380,00
	Minigraver	4,00	uur		€ 70,00	€ 280,00
	Sloophamer	1,00	dag		€ 125,00	€ 125,00
15-4-2021 Verwijderen gewelf, afvoer puin en leveren aanbrengen stampbeton						
	Grondwerker	6,00	uur		€ 59,50	€ 357,00
	Grondwerker	4,00	uur		€ 59,50	€ 238,00
	Mobiele kraan	6,00	uur		€ 95,00	€ 570,00
	Minigraver	4,00	uur		€ 70,00	€ 280,00
	Sloophamer	1,00	dag		€ 125,00	€ 125,00
	Kraanwagen	2,50	uur		€ 95,00	€ 237,50
	Koop stampbeton (bon in de klapper)	6,50	m3		€ 85,00	€ 552,50

Akkoord BLM Wegenbouw		Akkoord Opdrachtgever:	
Naam:		Naam:	
Datum:	29 april 2021	Datum:	

Opmerking:
Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	1 juni 2021		
#VERWI			



Omschrijving:	Werkzaamheden mantelbuizen + DWA-aansluitingen Venloop fase 2	Nr. BLM	28
---------------	---	---------	----

Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Week 17 (28-04-21)					
	Grondwerker	2,00	uur	€ 59,50	€ 119,00
	Mobiele kraan	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
Week 18 (03-05-21, 04-05-21 en 05-05-21)					
	Grondwerker	11,00	uur	€ 59,50	€ 654,50
	Mobiele kraan	11,00	uur	€ 95,00	€ 1.045,00
	Vrachtwagen	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
Week 20 (18-05-21)					
	Minigraver	4,00	uur	€ 70,00	€ 280,00
	Grondwerker	4,00	uur	€ 59,50	€ 238,00
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	2,00	uur	€ 65,00	€ 130,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 2.846,50
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 284,65
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 3.131,15

Akkoord BLM Wegenbouw BV:

Naam:

Datum: 1 juni 2021

Akkoord Opdrachtgever:

Naam:

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	1 juni 2021		
#VERWI			



BLM

Wegenbouw

Omschrijving:	Extra werkzaamheden OGI (verwijderen afvoer stadsmuur, verleggen KenL, maken nieuwe hijsvoorzieningen)			Nr. BLM	29
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
	Week 21 (25-05-21 en 26-05-21)				
	Minigraver	8,00	uur	€ 70,00	€ 560,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
	Grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€ 476,00
	Vrachtwagen	1,50	uur	€ 95,00	€ 142,50
	Week21 (28-05-21 plaatsen bronbemaling)				
	verkeersregelaar	12,00	uur	€ 35,00	€ 420,00
	Week 22 (31-06-21)				
	Grondwerker	2,50	uur	€ 59,50	€ 148,75
	Huur materiaal betonboor	1,00	keer	€ 75,00	€ 75,00
	Mobiele kraan	1,00	uur	€ 95,00	€ 95,00
	Week 22 (01-06-21 herplaatsen OGI)				
	verkeersregelaar	12,00	uur	€ 35,00	€ 420,00

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam:  Datum: 1 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking: Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.
--

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	2 juli 2021		
#VERW!			



BLM

Wegenbouw

Omschrijving:	Afkoppelen HWA van Bommel van Dam + aanvullen koekoeks			Nr. BLM	34
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Week 21 (verwijderen en leggen+aansluiten HW riool op HW riool) (25-05-21, 26-05-21 en 27-05-21)					
	Minigraver	14,00	uur	€ 70,00	€ 980,00
	Grondwerker	14,00	uur	€ 59,50	€ 833,00
	PVC materiaal (buis 160/125mm+hulpstuk divers)	250,00	eur	€ 1,00	€ 250,00
Week 21 leveren aanbreng Vulzand uitvullen sleuf					
	Mobiele kraan	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
	Vrachtwagen	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
	Leveren vulzand (ca. 54 m3)	99,90	ton	€ 6,00	€ 599,40
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	2,00	uur	€ 65,00	€ 130,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 3.457,40
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 345,74
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 3.803,14

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 2 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	18 januari 2022		


BLM
Wegenbouw

#VERWI

Omschrijving:	Uitloop uitvoeringsduur t.g.v. aangepaste planning	Nr. BLM	35
---------------	--	---------	----

Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal- bedrag
----------------	--------------	------------------------------------	---------	-------------------	----------------

Opleverdatum week 25-2021 conform inschrijving (ca. 16 weken uitvoeringsduur)
Opleverdatum week 31-2021 conform werkelijke gang van zaken
Extra eenmalige kosten t.q.v. uitloop werkzaamheden:

001010 Toepassen loopschotten	6,00	week	€	53,13	€ 318,75
002020 Instandhouden afzettingen	6,00	week	€	138,31	€ 829,86
003020 Instandhouden omleidingsroutes	6,00	week	€	233,91	€ 1.403,48
800010 Service huisvuilcontainers	0,00	week	€	50,00	€ 0,00
811010 Gebruik van keet	6,00	week	€	156,25	€ 937,50
910040 Toepassen tijdelijk depot aannemer (50%)	3,00	week	€	488,25	€ 1.464,75
918880 Overige eenmalige kosten	6,00	week	€	93,75	€ 562,50
929990 Uitvoeringskosten	6,00	week	€	6.403,63	€ 38.421,75

Extra kosten personeel en materieel:

- grondwerker (6 wkn * 2 man)	480,00	uur	€	59,50	€ 28.560,00
- graafmachine (6 wkn * 1,5 mach.)	360,00	uur	€	95,00	€ 34.200,00
- kraanauto (6 wkn * 3/4 auto)	180,00	uur	€	95,00	€ 17.100,00

Reeds verrekende personeels- en materieelkosten in termijn en AFW volgens selectie bijlage:

- grondwerker	-374,00	uur	€	59,50	€ -22.253,00
- graafmachine	-182,50	uur	€	95,00	€ -17.337,50
- kraanauto	-122,00	uur	€	95,00	€ -11.590,00

Werkvoorbereider	4,00	uur	€	65,00	€ 260,00
Uitvoerder	-11,00	uur	€	65,00	€ -715,00
Projectleider		uur	€	95,00	

Subtotaal € 72.163,08

Algemene kosten, winst en risico 10,0% € 7.216,31

Totaalbedrag excl. BTW € 79.379,39

Akkoord BLM Wegenbouw BV

Naam:

Datum: 18 janua

Akkoord Opdrachtgever:

Naam:

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	1 juni 2021		

#VERWI

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 1 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport				 BLM Wegenbouw
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406	
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:		
Datum:	18 juni 2021			
#VERW!				

Omschrijving:	Verwijderen oude stadsmuren en repareren sinkhole			Nr. BLM	39
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Week 19 (10-05-21 en 12-05-21)					
	Mob kraan	7,00	uur	€ 95,00	€ 665,00
	Grondwerker	14,00	uur	€ 59,50	€ 833,00
	Kraanwagen	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
Week 20 (17-05-21 en 18-05-21)					
	Mob kraan	12,00	uur	€ 95,00	€ 1.140,00
	Grondwerker	16,00	uur	€ 59,50	€ 952,00
	Kraanwagen	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
	Minigraver	8,00	uur	€ 70,00	€ 560,00
	Sloophamer	1,00	dag	€ 125,00	€ 125,00
Week 21 (28-05-21)					
	Mob kraan	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
	Grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€ 476,00
Week 22, repareren sinkhole (03-06-21)					
	Mob kraan	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
	Grondwerker	3,00	uur	€ 59,50	€ 178,50
	Kraanwagen	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
	stampbeton	2,50	m3	€ 85,00	€ 212,50
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	4,00	uur	€ 65,00	€ 260,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 6.827,00
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 682,70
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 7.509,70

Akkoord BLM Wegenbouw:  Naam:  Datum: 18 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking: Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.
--

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	1 juni 2021		

#VERWIJZING



BLM
Wegenbouw

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BLM Naam:  Datum: 1 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	4 juni 2021		
#VERWI			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Tijdelijk toepassen inwendige bochtbanden beton	Nr. BLM	41
---------------	---	---------	----

Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
	Circitin Geleideband 5/20x25x100cm	24,00	st	€ 14,75	€ 354,00
	Bochtband 5/20x25x78,5cm	18,00	st	€ 19,53	€ 351,54
	Vrachtwagen	4,50	uur	€ 95,00	€ 427,50
	Werkvoorbereider	uur		€ 65,00	
	Uitvoerder	uur		€ 65,00	
	Projectleider	uur		€ 95,00	
	Subtotaal				€ 1.133,04
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 113,30
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 1.246,34

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 4 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam:  Datum: 
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	2 augustus 2021		
#VERW!			



Omschrijving:	Aanbrengen doek + split Limburgs Museum	Nr. BLM	42
---------------	---	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BLM Naam:  Datum: 2 augustus 2025	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	15 juli 2021		

#VERWIJZEN



Omschrijving:	Werkzaamheden OCE-OOO fase 3 + 4	Nr. BLM	43
---------------	----------------------------------	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam: Datum: 15 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	1 juni 2021		

#VERWI



Omschrijving:	Leveren miva symbooltegels	Nr. BLM	44
---------------	----------------------------	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam:  Datum: 1 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	--

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	2 juli 2021		
#VERWI			



Omschrijving:	Plaatsen natuursteen trappen Limburgs Museum + natuursteen banken fase 1 + 1A + 2				Nr. BLM	51
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid		Prijs per eenheid	Totaal- bedrag
Week 23						
	Mobiele kraan	29,00	uur		€ 95,00	€ 2.755,00
	Grondwerker	37,00	uur		€ 59,50	€ 2.201,50
	Kraanwagen	12,00	uur		€ 95,00	€ 1.140,00
Week 24						
	Mobiele kraan	70,00	uur		€ 95,00	€ 6.650,00
	Grondwerker	114,00	uur		€ 59,50	€ 6.783,00
	Kraanwagen	14,00	uur		€ 95,00	€ 1.330,00
	Stratenmaker	8,00	uur		€ 59,50	€ 476,00
Week 25						
	Mobiele kraan	23,00	uur		€ 95,00	€ 2.185,00
	Grondwerker	38,00	uur		€ 59,50	€ 2.261,00
	Kraanwagen	10,00	uur		€ 95,00	€ 950,00
	Stratenmaker	26,00	uur		€ 59,50	€ 1.547,00
Week 26						
	Stratenmaker	18,00	uur		€ 59,50	€ 1.071,00
ZR 50 3 t/m 6 + trap 300x150x100 van Bommel van Dam Museum zijde Keulsepoort cf bestek aangebracht						
ZR 50 Opsluitband						
	Minderwerk BP 421410 t/m 421470 (posten volboeken op bestek)					€ -8.557,14
	47 m1 van 185,38 m opsluitbanden geplaatst conform bestek = 25,35%				25,35%	€ 2.169,23
	Traprede 300x150x1000					
	Minderwerk BP 423110 t/m 423120 (posten volboeken op bestek)					€ -2.171,28
	62 m1 van 83 m trapreden geplaatst conform bestek = 74,70 %				74,70%	€ 1.621,95
OB 40 opsluitband en ZR40 opsluitband						
	Minderwerk BP 421210 t/m 421380 (posten volboeken op bestek)					€ -1.585,69
Traprede 400x200x1000						
	Minderwerk BP423010 t/m 423030 (posten volboeken op bestek)					€ -1.555,74
	Werkvoorbereider		uur		€ 65,00	
	Uitvoerder		uur		€ 65,00	
	Projectleider		uur		€ 95,00	
	Subtotaal					€ 19.270,83
	Algemene kosten, winst en risico				10,0%	€ 1.927,08
	Totaalbedrag excl. BTW					€ 21.197,91

Akkoord BLM Wegenbouw BV

Naam: [Redacted]

Datum: 2 juli 2021

Akkoord Opdrachtgever:

Naam:

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	18 juni 2021		
#VERW!			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Toepassen rijplatenbaan straatwerk fase 4 tijdens omleiding fase 3	Nr. BLM	52
---------------	--	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam: Datum: 18 juni 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	2 juli 2021		
#VERW!			

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbo Naam:  Datum: 2 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	---

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	13 juli 2021		

#VERWI

Omschrijving:	Werkzaamheden kabel Venloop [REDACTED]			Nr. BLM	56
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaalbedrag
1)	Leveren en aanbrengen HDD-boring incl. leveren mantelbuis HDPE Ø 110 mm met trekkoord	238,00	m	€ 78,63	€ 18.712,88
2)	Graven en aanvullen sleuf incl. leveren materialen:				
	- grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€ 476,00
	- minigraver	8,00	uur	€ 70,00	€ 560,00
	- kraanauto	4,00	uur	€ 95,00	€ 380,00
	- zand (koop)	8,00	ton	€ 6,00	€ 48,00
	- stort grond, aannahme kwaliteit max. Industrie	8,00	ton	€ 5,00	€ 40,00
	- verkeersmaatregelen	1,00	eur	€ 150,00	€ 150,00
	- uitvoerder	4,00	uur	€ 65,00	€ 260,00
	Werkvoorbereider	4,00	uur	€ 65,00	€ 260,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal (uitgaande van goedkoopste optie 2)				€ 20.886,88
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 2.088,69
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 22.975,56

Akkoord BLM Wegenbouw [REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever:

Naam: [REDACTED]

Naam:

Datum: 13 juli 2021

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport			
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	15 juli 2021		
#VERW!			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Verwijderen stadsmuren Fase III, aanpassen put R04			Nr. BLM	57
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Week 27 (aanpassen Put R04)					
	Mobiele kraan	3,00	uur	€ 95,00	€ 285,00
	Grondwerker	3,00	uur	€ 59,50	€ 178,50
Week 27 (Verwijderen stadsmuur)					
	Mobiele kraan	5,00	uur	€ 95,00	€ 475,00
	Minigraver	5,00	uur	€ 70,00	€ 350,00
	Sloophamer	2,00	dag	€ 125,00	€ 250,00
	Grondwerker	5,00	uur	€ 59,50	€ 297,50
Week 28 (Verwijderen stadsmuur, aanpassen hoogte ligging riolering ivm duiker)					
	Mobiele kraan	6,00	uur	€ 95,00	€ 570,00
	Minigraver	6,00	uur	€ 70,00	€ 420,00
	Sloophamer	2,00	dag	€ 125,00	€ 250,00
	Grondwerker	12,00	uur	€ 59,50	€ 714,00
	Vrachtauto	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
	Werkvoorbereider		uur	€ 65,00	
	Uitvoerder	3,00	uur	€ 65,00	€ 195,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 4.175,00
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 417,50
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 4.592,50

Akkoord BLM Wegenbouw Naam:  Datum: 15 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking: Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.
--

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	[REDACTED]
Datum:	15 juli 2021		

#VERWI



Omschrijving:	Verwijderen en herplaatsen brievenbus Post NL	Nr. BLM	58
---------------	---	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BLM Naam: [REDACTED] Datum: 15 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	--

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	22 juli 2021		
#VERW!			



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Markering wegenverf wijnhandel van Gelderen	Nr. BLM	60
---------------	---	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam:  Datum: 22 juli 2021	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
--	--

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	2 augustus 2021		



#VERW!

Omschrijving:	Aanpassen hellingbaan van Bommel van Dam museum			Nr. BLM	61
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaalbedrag
Week 30 (opbreken maken nieuw grondwerk, herstellen banden en herstraten)					
	Mobiele kraan	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
	Grondwerker	2,00	uur	€ 59,50	€ 119,00
	Kraanwagen	1,00	uur	€ 95,00	€ 95,00
	Stratenmaker	4,00	uur	€ 59,50	€ 238,00
Week 30 (herstellen straatwerk reclame zuil)					
	Stratenmaker	2,00	uur	€ 59,50	€ 119,00
Subtotaal					€ 761,00
Algemene kosten, winst en risico				10,0%	€ 76,10
Totaalbedrag excl. BTW					€ 837,10

Akkoord BLM Wegenbouw

Naam: W. Ramakers

Datum: 2 augustus 2021

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport



BLM
Wegenbouw

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	22 december 2021		

#VERWI

Omschrijving:	Leveren en aanbrengen extra fietsbeugels + bijkomende wzh			Nr. BLM	64
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaalbedrag
Werkzaamheden fietsbeugels + grasplaten					
	grondwerker	48,00	uur	€ 59,50	€ 2.856,00
	leerling	24,00	uur	€ 30,00	€ 720,00
	stratenmaker	16,00	uur	€ 59,50	€ 952,00
	midigraver	16,00	uur	€ 75,00	€ 1.200,00
	kraanauto	12,00	uur	€ 95,00	€ 1.140,00
	stort grond	27,00	ton	€ 5,00	€ 135,00
	koop vulzand	18,00	ton	€ 6,00	€ 108,00
	koop stampbeton	1,00	m3	€ 85,00	€ 85,00
	koop straatzand	9,00	ton	€ 15,00	€ 135,00
	koop fietsbeugels incl. vrachtkosten	12,00	st	€ 162,50	€ 1.950,00
	kunststof grastegels koop incl. vrachtkosten	8,00	m2	€ 28,15	€ 225,20
Verplaatsen infobord tegenover VBVD-museum					
Lev. + aanbr. nieuwe flespaal nabij Fluja & Guntrud					
Aanpassen hoogte afvalbakken in groenstroken					
	grondwerker	8,00	uur	€ 59,50	€ 476,00
	minigraver	8,00	uur	€ 70,00	€ 560,00
	kraanauto	2,00	uur	€ 95,00	€ 190,00
	flespaal	1,00	st	€ 85,00	€ 85,00
	Werkvoorbereider	2,00	uur	€ 65,00	€ 130,00
	Uitvoerder	4,00	uur	€ 65,00	€ 260,00
	Projectleider		uur	€ 95,00	
	Subtotaal				€ 11.207,20
	Algemene kosten, winst en risico			10,0%	€ 1.120,72
	Totaalbedrag excl. BTW				€ 12.327,92

Akkoord BLM Wegenbouw

Akkoord Opdrachtgever:

Naam:

Naam:

Datum: 22 december

Datum:

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport				 BLM Wegenbouw	
Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406		
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:			
Datum:	25 juli 2022				
Omschrijving: Werkzaamheden verbeelding stadsmuur en aanbrengen klappen				Nr. BLM	65
Postnr / datum	Omschrijving	Hoeveelheid resultaat verplichting	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal-bedrag
Woensdag 2 februari					
	Uitzetter	3,00 uur		€ 85,00	€ 255,00
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Mobiele kraan	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Kraanauto	3,00 uur		€ 95,00	€ 285,00
Donderdag 3 februari					
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Mobiele kraan	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Kraanauto	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
Vrijdag 4 februari					
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Mobiele kraan	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Kraanauto	5,25 uur		€ 95,00	€ 498,75
	Stampbeton	1,50 m3		€ 85,00	€ 127,50
	Inzagen natuursteen bestrating	1,00 PM		€ 288,00	€ 288,00
Maandag 7 februari					
	Stratenmaker	16,00 uur		€ 59,50	€ 952,00
	Kraanauto	3,00 uur		€ 95,00	€ 285,00
	Brekerzand	1,00 m3		€ 33,75	€ 33,75
Dinsdag 8 februari					
	Stratenmaker	16,00 uur		€ 59,50	€ 952,00
	Kraanauto	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
Woensdag 9 februari					
	Stratenmaker	16,00 uur		€ 59,50	€ 952,00
	Kraanauto	1,25 uur		€ 95,00	€ 118,75
Donderdag 10 februari					
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Mobiele kraan	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Kraanauto	4,50 uur		€ 95,00	€ 427,50
Vrijdag 11 februari					
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Mobiele kraan	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Kraanauto	9,00 uur		€ 95,00	€ 855,00
	Stampbeton	2,00 m3		€ 85,00	€ 170,00
	Teelaarde	14,00 m3		€ 7,75	€ 108,50
Maandag 14 februari					
	Stratenmaker	16,00 uur		€ 59,50	€ 952,00
	Kraanauto	4,75 uur		€ 95,00	€ 451,25
	Stampbeton	1,50 m3		€ 85,00	€ 127,50
Dinsdag 15 februari					
	Stratenmaker	16,00 uur		€ 59,50	€ 952,00
	Kraanauto	7,00 uur		€ 95,00	€ 665,00
	Stort betonpuin	2,06 ton		€ 4,75	€ 9,79
Woensdag 16 februari					
	Kraanauto	5,00 uur		€ 95,00	€ 475,00
Plaatsen ERDI-afzetpalen					
	Arbeider	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Stratenmaker	8,00 uur		€ 59,50	€ 476,00
	Kraanauto	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
	Koop afzetpalen	1,00 PM		€ 1.968,50	€ 1.968,50
	Stampbeton	1,00 m3		€ 85,00	€ 85,00
Algemeen:					
	Verkeersmaatregelen	1,00 PM		€ 475,00	€ 475,00
	Afzetting en loopschotten	1,00 PM		€ 250,00	€ 250,00
	Werkvoorbereider	4,00 uur		€ 65,00	€ 260,00
	Uitvoerder	28,00 uur		€ 65,00	€ 1.820,00
	Projectleider	8,00 uur		€ 95,00	€ 760,00
Subtotaal					€ 24.971,79
Algemene kosten, winst en risico				10,0%	€ 2.497,18
Totaalbedrag excl. BTW					€ 27.468,96
Akkoord BLM Wegenbouw		Akkoord Opdrachtgever:			
Naam:		Naam:			
Datum:	25 juli 2022	Datum:			
Opmerking:					



WEGBEBAKENING BV

straatmeubilair

verkeerstechniek

wegbebakening

Bankrelatie
IBAN
BIC
K.v.K.
BTW-NR.



BLM Wegenbouw B.V.
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 3616
2019 ZG WESSEM

FACTUUR

ERDI Wegbebakening BV

			Bij betaling vermelden	
onze ref.	124128	uw ref. Project 210406	factuurnr.	debiteurennr.
			2220198	2974

art.nr.	omschrijving	aantal	prijs p/st	totaal
65450.5	vrachtwagen nr. 3063137. Projectnr. 210406. Bestek: 291801. Project: herinrichting Keulsepoort te Venlo. Klappaal mod. 90 verzonken RVS, drieh. 8mm Paal ø 88,9mm RVS 316 / geslepen korrel 320 hoogte boven maaiveld 750mm vlak deksel richtingloos geslepen KVS-vergrendelingsysteem Grondkoker 930x135x135mm deksel uitgevoerd in tranenplaat (tbv antislip) thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461 Betonfundatie (rijwielrek), incl. bevest. mat. 295x295x350mm v.z.v. 4 invoegers M8 Transportkosten	3,00	585,00	1755,00
71040		6,00	23,50	141,00
9900		1,00	72,50	72,50

Afl.adres:
BLM Wegenbouw B.V.
Kaldenkerkerweg 96
TEGELEN

TOTAAL EXCL. BTW

BTW 21 % OVER

1968,50

TOTAAL

BETALING BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM

€ 2.381,89

ontwikkeling



productie



installatie



onderhoud

Postbus 151
1500 ED Zaandam

Rechte Tocht 3-5
1507 BZ Zaandam

T: 075-617 33 57
F: 075-670 42 78

E: info@erdi.nl
I: www.erdi.nl



Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	17 maart 2022		
#VERWI			



BLM
Wegenbouw

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BV: Naam: [REDACTED] Datum: 17 maart 2022	Akkoord Opdrachtgever:
---	--

Opmerking:

Gelet op het hierboven omschreven meerwerk zijn wij genooddaakt enig voorbehoud te maken met betrekking tot bouwtijd. Ondanks het feit, dat wij uiteraard zoveel mogelijk zullen streven om binnen de overeengekomen tijd op te leveren, behouden wij ons het recht voor om u te zijner tijd om termijnverlenging te verzoeken.

Afwijkingsrapport

Projectnaam:	Herinrichting Keulsepoort	Projectnr.:	210406
Opdrachtgever:	gemeente Venlo	Contactpersoon:	
Datum:	15 november 2022		

#VERWIJZEN



BLM
Wegenbouw

Omschrijving:	Plaatsen natuurstenen bank uit depot Venlo	Nr. BLM	68
---------------	--	---------	----

[illegible]

Akkoord BLM Wegenbouw BLM Naam:  Datum: 15 november 2015	Akkoord Opdrachtgever: Naam: Datum:
---	---

Opmerking:

Opmerking: